

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov
Čajkovského 669/36, Praha Žižkov, 13000

Závěrečná zpráva dotace #7582

Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčково nám. 700/9, 130 00 Praha 3

Název projektu: **Oprava střešní krytiny kostela sv. Anny v Praze na Žižkově – etapa r.2024**

Program podpory: **Památková péče**

Číslo veřejnoprávní smlouvy: **2024/00376/OE-OD**

Vyplacená podpora: 100 000,00 Kč

Předmětem zakázky v roce 2024 byla kompletní obnova střechy nad jižní pultovou střechou kostela sv. Anny na Žižkově, včetně střechy nad schodištěm na kůr v JV rohu budovy (jižní strana kostela do ulice Jeseniovy), tj. obnova střešního pláště včetně obnovy nového laťování, oplechování a výměny dožilých klempířských prvků.

Nová střešní krytina byla provedena v naprosto stejném vzhledu jako krytina původní. Prejzová střešní krytina byla nahrazena opět prejzovou střešní krytinou pokládanou do pokrývačské malty. Měděná falcová krytina byla opět nahrazena měděnou falcovou krytinou. Na veškeré měněné klempířské prvky byla použit měděný plech v min. tl. 0,8 mm a 1,0mm. Na střeše je stávající hromosvod, který zůstává zachován. Byla provedena pouze úprava kotvení v rámci nových návazností na pokládku krytiny. Do stávající nosné části krovu nebylo zasahováno.

Při realizaci všech činností na staveništi bylo postupováno maximální šetrností k životnímu prostředí a byly dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č.9/2002Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady –jejich ukládání a likvidace byly – zajištěny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Jedná se o změnu dokončené stavby a současně o opravu státem zapsané kulturní památky. Vzhledem k plánovaným prováděným pracím, a to kompletní výměně střešního pláště na budově, nebyla docházet k změně užívání stavby, zvětšení kapacity či většímu zásahu do konstrukcí.

Prejzová střešní krytina byla nahrazena opět prejzovou střešní krytinou pokládanou do pokrývačské malty. Na veškeré měněné klempířské prvky byla použit měděný plech. Vzhledem k umístění objektu blízko pražské památkové rezervaci (MPZ – Městská památková zóna Vinohrady,

Žižkov, Vršovice) je při realizaci nutná spolupráce s orgány památkové péče. Veškeré měněné prvky musí být z výše zmiňovaných materiálů.

Prejzová krytina je stará střešní krytina, používanou hojně na historicky cenných objektech. Využívá se u sklonu střech od 45°. Krytina se skládá ze dvou základních elementů: z korýtky (hák) a z kůrky (prejz). Střešní latě (6 x 4 cm) musí od sebe být vzdáleny tak, aby se řady korýtek překrývaly o 6 až 8 cm. Korýtka se zavěšují od okapu nahoru. Postupně zavěšujeme na každou lať dvě korýtka. Před pokládkou vyšší řady korýtek byla nanesena na spodní korýtka malta v šířce asi 3 cm. Do takto zhotoveného maltového lože byla zatlačena spodní část korýtky a vytlačená malta byla odstraněna lžící.

Styk korýtek se zakrývá kůrkou (prejzem) opět směrem od okapu nahoru. Před pokládkou se do $\frac{3}{4}$ horní části dutiny prejzu vtlačí malta a díl se zatlačí na styčnou plochu dvou korýtek. Prejzy jsou umísťovány vždy rozšiřujícím se koncem dolů. Maltu, která se přiložením prejzu po stranách vytlačí, lžící odstraníme. Před samotnou pokládkou je potřeba korýtky s kůrkou navlhčit. Doporučuje se kůrky namočit alespoň na 15 minut do čisté vody. Prvky se namáčí proto, aby nasákavé keramické tašky neodsávaly maltě vodu a tím nenarušily její správné zatvrdnutí. Hřeben střechy se pokrývá namočenými hřebenovými taškami. Kladou se do malty tak, aby se jednotlivé tašky překrývaly alespoň 5 cm.

Na dalších listech je fotodokumentace provedení opravy v roce 2024.



12.9.2024



12.9.2024



26.9.2024



26.9.2024



26.9.2024



26.9.2024



26.9.2024



4.10.2024



17.10.2024